






質 問 回 答 書

工事名 鈴鹿工業高専学生支援センター改修工事

鈴鹿工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	課長補佐	係 長	担 当
				

工事名 鈴鹿工業高専学生支援センター改修工事

追加・変更事項			
番号	図面番号	変更前	変更後
1	特-02	防水改修工事 <3.5.3>種別及び工程 種別 S I-M1・S-F1	種別 S I-M2・S-F2とする。
2	A-01	防水工事：VWPA シート防水（合成高分子ルーフィングシート）加硫ゴム系シート	防水工事：VWPA シート防水（合成高分子ルーフィングシート）塩ビ系シートに変更する。
3	A-01 A-02～04 A-11～16 A-18～24	ホワイトボード、スクリーンBOX、掲示板、階数表示版	別途工事とする。
4	A-35	外構図	洗濯機室及び物干し場の撤去（コンクリート土間含む。）を除き別途工事とする。
5	A-01 A-08 A-30	改修前3階天井仕上げ A-01・30 プラスター塗りについて	A-08 矩計図（改修前）のとおり、有孔プラスター目透し貼りとする。
6	A-33	便所ピット拡張RC壁の厚さ及び配筋の相違について	厚さ150mm 配筋D10-@250 タテヨコとする。
7	A-35	植栽の樹種及び大きさについて	樹種：シャリンバイ 高さ1m程度とする。 植栽別途工事とする。
8	A-35	雨水枡（公団枡600角）	雨水枡C種とする。（ただし、別途工事）